

Responsável Pelo Orçamento: Thiago Ganem Martins Bessa - CREA/BA: 0518782921

Planilha Orçamentária

Município: Piatã - BA

Obra: Execução de Obras/Serviços de Engenharia na construção de uma escola de 8 salas de aula com quadra poliesportiva

Data: Junho/2020

Área Construída: 1772,87 m²

Bdi: 25,58%

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.978,66	1,50%	100%					
				21.978,66					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	30.547,43	2,09%	81%				19,00%	
				24.743,42				5.804,01	
3	FUNDAÇÕES	113.582,23	7,75%	10%	90%				
				11.358,22	102.224,01				
4	SUPERESTRUTURA	146.312,75	9,99%		35%	35%	30%		
					51.209,46	51.209,46	43.893,83		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	90.805,02	6,20%				50%	50%	
							45.402,51	45.402,51	
6	ESQUADRIAS	86.245,55	5,89%				50%	50%	
							43.122,78	43.122,78	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	189.291,73	12,92%			90%	10%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	38.538,47	2,63%		100%				
					38.538,47				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	267.999,18	18,30%				50%	50%	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	173.763,05	11,86%				50%	50%	
11	PINTURA	53.045,51	3,62%				40%	40%	20%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	34.774,60	2,37%				50%	50%	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	22.283,31	1,52%				50%	50%	
14	LOUÇAS E METAIS	18.108,54	1,24%				100%		
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.520,30	0,10%				20%	80%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	8.281,88	0,57%				304,06	1.216,24	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)	71.085,98	4,85%				50%	50%	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	47.901,83	3,27%				35.542,99	35.542,99	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.699,92	3,12%				47.901,83		
20	SERVIÇOS FINAIS	3.064,18	0,21%					30%	70%
								13.709,98	31.989,94
									100%
									3.064,18
Valores totais		1.464.830,10	100%	58.080,30	191.971,94	221.572,02	509.866,37	437.676,25	45.663,22
				3,96%	13,11%	15,13%	34,81%	29,88%	3,12%
				3,96%	17,07%	32,20%	67,00%	96,88%	100,00%