

|   |                          |       |                                |                                     |  |                 |
|---|--------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO   | Nº SICONV<br>051671/2018 | GIGOV | GESTOR<br>EDWILSON OLIVEIRA    | PROGRAMA<br>CAIXA ECONÔMICA         | AÇÃO / MODALIDADE                                    | DATA ASSINATURA |
| PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÁ |                          |       | MUNICÍPIO / UF<br>PIATÁ/ BAHIA | LOCALIDADE / ENDEREÇO<br>CENTRO     | OBJETO<br>PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL |                 |
| Nº CTEF   | EMPRESA EXECUTORA        |       | CNPJ<br>BA20180121513          | OBJETO DO CTEF                      |  | INÍCIO DA OBRA  |
|   |                          |       | VALOR DO REPASSE<br>746.666,67 | VALOR DA CONTRAPARTIDA<br>10.000,00 |  |                 |

Serviços: Executados

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor Executado: R\$ 756.652,32

Total por Frente (R\$):

| Evento   | Item Orç      | Título dos Eventos / Descrição Serviço  | Unid.      | Qtde.             |
|----------|---------------|---|------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Evento</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  | <b>R\$</b> | <b>34.748,91</b>  |
| 1        | 1.1.1.        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | M2         | 10,00             |
| 1        | 1.1.2.        | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016  | M2         | 20,00             |
| 1        | 1.1.3.        | SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO  | M          | 1.294,85          |
| 1        | 1.2.1.        | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  | M2         | 7.186,10          |
| 1        | 1.2.2.        | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO   | M2         | 7.186,10          |
| <b>2</b> | <b>Evento</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> | <b>555.847,06</b> |
| 2        | 1.3.1.        | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P            | M          | 2.589,70          |
| 2        | 1.3.2.        | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)   | M2         | 6.706,10          |
| 2        | 1.3.3.        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015   | M2         | 480,00            |
| <b>3</b> | <b>Evento</b> | <b>ACESSIBILIDADE</b>   | <b>R\$</b> | <b>157.266,82</b> |
| 3        | 1.4.1.        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  | M3         | 177,87            |
| 3        | 1.4.2.        | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntad o, exclusive regularização de base  | m2         | 192,66            |
| 3        | 1.4.3.        | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos  | un         | 56,00             |
| <b>4</b> | <b>Evento</b> | <b>SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO</b>   | <b>R\$</b> | <b>5.483,92</b>   |
| 4        | 1.5.1.        | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva | Un         | 28,00             |
| 4        | 1.5.2.        | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM   | UN         | 12,00             |
| <b>5</b> | <b>Evento</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMETARES</b>   | <b>R\$</b> | <b>3.305,61</b>   |

| RUA IRMÃ DULCE A | RUA IRMÃ DULCE B | RUA IRMÃ DULCE C | RUA IRMÃ DULCE D | RUA DO COLÉGIO | AVENIDA IPIRANGA |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5              | 6                |
| 125.035,37       | 99.256,32        | 126.124,70       | 101.964,59       | 109.991,32     | 194.280,02       |
| 19.340,22        | 2.481,82         | 2.964,52         | 2.479,50         | 2.675,25       | 4.807,60         |
| 10,00            | -                | -                | -                | -              | -                |
| 20,00            | -                | -                | -                | -              | -                |
| 195,60           | 164,25           | 260,00           | 190,00           | 205,00         | 280,00           |
| 1.173,60         | 985,50           | 1.092,00         | 950,00           | 1.025,00       | 1.960,00         |
| 1.173,60         | 985,50           | 1.092,00         | 950,00           | 1.025,00       | 1.960,00         |
| 89.662,99        | 75.114,81        | 89.583,00        | 74.987,30        | 80.907,35      | 145.591,60       |
| 391,20           | 328,50           | 520,00           | 380,00           | 410,00         | 560,00           |
| 693,60           | 985,50           | 1.092,00         | 950,00           | 1.025,00       | 1.960,00         |
| 480,00           | -                | -                | -                | -              | -                |
| 13.583,60        | 20.554,14        | 32.422,64        | 23.408,56        | 25.284,99      | 42.012,87        |
| 13,74            | 22,91            | 37,34            | 25,68            | 28,11          | 50,09            |
| 22,61            | 25,78            | 39,06            | 29,91            | 31,81          | 43,49            |
| 7,00             | 8,00             | 10,00            | 10,00            | 10,00          | 11,00            |
| 1.908,70         | 652,22           | 652,22           | 652,22           | 652,22         | 966,34           |
| 11,00            | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 3,00           | 5,00             |
| 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00           | 2,00             |
| 539,86           | 453,33           | 502,32           | 437,00           | 471,50         | 901,60           |

Serviços: Executados

Modo de Exibição: Eventos

Valor Executado: R\$ 756.652,32

Total por Frente (R\$):

| Evento | Item Orç | Título dos Eventos / Descrição Serviço           | Unid. | Qtde.    |
|--------|----------|--|-------|----------|
| 5      | 1.6.1.   | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2    | 7.186,10 |

Frente de Obra:

| RUA IRMÃ DULCE A | RUA IRMÃ DULCE B | RUA IRMÃ DULCE C | RUA IRMÃ DULCE D | RUA DO COLÉGIO | AVENIDA IPIRANGA |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5              | 6                |
| 125.035,37       | 99.256,32        | 126.124,70       | 101.964,59       | 109.991,32     | 194.280,02       |
| 1.173,60         | 985,50           | 1.092,00         | 950,00           | 1.025,00       | 1.960,00         |

PIATÁ/ BAHIA, 18 de setembro de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: MATHIAS RODRIGUES

CREA / CAU: 5070091480